

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NRº DOC: PIR-001-2024-CRN-R01

**Cliente** : Prefeitura de Piranga-MG  
**Título** : Reforma e Ampliação de uma edificação para a Instalação de Centro de  
**Tipo** : Reforma e Construção  
**Base do Or** : SINAPI 01-24 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	0,14%	100,00%					
		<b>1.012,06</b>	1.012,06	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,23%	15,65%	19,76%	36,50%	15,37%	3,29%	9,43%
		<b>43.946,94</b>	6.877,70	8.683,92	16.040,63	6.754,64	1.445,85	4.144,20
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2,03%	100,00%					
		<b>14.332,37</b>	14.332,37					
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES	4,29%	100%					
		<b>30.283,88</b>	30.283,88	-	-	-	-	-
5	ESTRUTURA	10,53%	50%	50%				
		<b>74.280,04</b>	37.140,02	37.140,02	-	-	-	-
6	COBERTURAS	9,60%			100,00%			
		<b>67.708,22</b>	-	-	67.708,22	-	-	-
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIAS E ELEMENTOS DE CONCRETO	10,12%		50,00%	50,00%			
		<b>71.366,00</b>	-	35.683,00	35.683,00	-	-	-
8	ESQUADRIAS	10,59%		50,00%	50,00%			
		<b>74.735,86</b>	-	37.367,93	37.367,93	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	24,01%			45,00%	45,00%	10,00%	
		<b>169.381,52</b>	-	-	76.221,68	76.221,68	16.938,15	-
10	PINTURA	6,09%						100,00%
		<b>42.954,25</b>	-	-	-	-	-	42.954,25
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,73%		20%	40%	40%		
		<b>40.450,56</b>	-	8.090,11	16.180,22	16.180,22	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,88%	50%	30,00%	20,00%			
		<b>41.473,03</b>	20.736,52	12.441,91	8.294,61	-	-	-
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,74%					25,00%	75%
		<b>19.310,42</b>	-	-	-	-	4.827,61	14.482,82
14	BANCADAS	1,31%				100%		
		<b>9.256,12</b>	-	-	-	9.256,12	-	-
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO	0,23%						100%
		<b>1.655,36</b>	-	-	-	-	-	1.655,36
16	LIMPEZA DA OBRA	0,47%						100%
		<b>3.317,86</b>	-	-	-	-	-	3.317,86
Total Geral da Obra		<b>100%</b>	<b>15,65%</b>	<b>19,76%</b>	<b>36,50%</b>	<b>15,37%</b>	<b>3,29%</b>	<b>9,43%</b>
		<b>705.464,49</b>	<b>110.382,54</b>	<b>139.406,89</b>	<b>257.496,30</b>	<b>108.412,67</b>	<b>23.211,61</b>	<b>66.554,48</b>
ACUMULADO		<b>100%</b>	<b>15,65%</b>	<b>35,41%</b>	<b>71,91%</b>	<b>87,28%</b>	<b>90,57%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>705.464,49</b>	<b>110.382,54</b>	<b>249.789,43</b>	<b>507.285,72</b>	<b>615.698,40</b>	<b>638.910,01</b>	<b>705.464,49</b>