

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NRº DOC: PIR-003-2024-CRN-R00

**Cliente** : Prefeitura de Piranga-MG  
**Título** : Reforma da Praça do Rosário  
**Tipo** : Reforma  
**Base do Or** : SINAPI 02-24 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	3,09%	73,11%	5,38%	5,38%	5,37%	5,38%	5,38%
		<b>22.657,72</b>	16.565,06	1.218,99	1.218,99	1.216,72	1.218,99	1.218,99
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,23%	6,00%	22,46%	5,58%	18,37%	32,54%	15,05%
		<b>45.617,94</b>	2.737,08	10.245,79	2.545,48	8.380,02	14.844,08	6.865,50
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3,36%	100,00%					
		<b>24.638,32</b>	24.638,32					
4	DRENAGEM	4,09%		100%				
		<b>29.990,61</b>	-	29.990,61	-	-	-	-
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,35%		15,35%	4,70%	10,55%	69,40%	
		<b>149.086,56</b>	-	22.884,79	7.007,07	15.728,63	103.466,07	-
6	PAISAGISMO	7,84%						100,00%
		<b>57.447,42</b>	-	-	-	-	-	57.447,42
7	URBANISMO	19,53%		64,30%	21,07%	14,04%		0,59%
		<b>143.075,55</b>	-	91.997,58	30.146,02	20.087,81	-	844,15
8	MOBILIÁRIO	32,49%				37,45%	49,95%	12,60%
		<b>238.080,83</b>	-	-	-	89.161,27	118.921,37	29.998,18
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,13%		100,00%				
		<b>8.243,05</b>	-	8.243,05	-	-	-	-
10	LIMPEZA DA OBRA	1,89%						100,00%
		<b>13.868,00</b>	-	-	-	-	-	13.868,00
	<b>Total Geral da Obra</b>	<b>100%</b>	<b>6,00%</b>	<b>22,46%</b>	<b>5,58%</b>	<b>18,37%</b>	<b>32,54%</b>	<b>15,05%</b>
		<b>732.706,00</b>	<b>43.940,46</b>	<b>164.580,80</b>	<b>40.917,55</b>	<b>134.574,45</b>	<b>238.450,51</b>	<b>110.242,24</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>100%</b>	<b>6,00%</b>	<b>28,46%</b>	<b>34,04%</b>	<b>52,41%</b>	<b>84,95%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>732.706,00</b>	<b>43.940,46</b>	<b>208.521,26</b>	<b>249.438,81</b>	<b>384.013,25</b>	<b>622.463,76</b>	<b>732.706,00</b>