

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NRº DOC: PIR-002-2024-CRN-R01

Cliente : Prefeitura de Piranga-MG
Título : Reforma da Praça Conico Felicio no Centro de Piranga-MG
Tipo : Reforma
Base do Or : SINAPI 01-24 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	12,84%	100,00%					
		19.404,75	19.404,75	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,22%	33,33%	33,33%	33,33%			
		9.396,03	3.132,01	3.132,01	3.132,01	-	-	-
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4,81%	100,00%					
		7.276,82	7.276,82					
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,84%	25%	25%	50%			
		17.900,85	4.475,21	4.475,21	8.950,43	-	-	-
5	ESTRUTURA	3,29%	100%					
		4.968,52	4.968,52	-	-	-	-	-
6	PAISAGISMO	12,17%			100,00%			
		18.401,54	-	-	18.401,54	-	-	-
7	URBANISMO	11,79%		100,00%				
		17.818,56	-	17.818,56	-	-	-	-
8	MOBILIÁRIO	34,71%		25,00%	75,00%			
		52.466,47	-	13.116,62	39.349,85	-	-	-
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,36%	100%					
		2.048,60	2.048,60	-	-	-	-	-
10	LIMPEZA DA OBRA	0,98%			100%			
		1.487,99	-	-	1.487,99	-	-	-
	Total Geral da Obra	100%	27,32%	25,50%	47,18%	0,00%	0,00%	0,00%
		151.170,13	41.305,91	38.542,40	71.321,82	-	-	-
	ACUMULADO	100%	27,32%	52,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		151.170,13	41.305,91	79.848,31	151.170,13	151.170,13	151.170,13	151.170,13