

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Contratante** : Prefeitura de Pirai

**Obra** : Manutenção Predial de imóveis públicos

**Local** : Imóveis Públicos, Piranga-MG

**Base do Orçamento** SETOP Região Leste - S/ Desoneração-AGOSTO/2023

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ALAMBRADO	2,89%		50,00%	30,00%	20,00%								
		<b>45.008,24</b>	-	22.504,12	13.502,47	9.001,65	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1,40%	10,00%	5,00%	15,00%	20,00%		15,00%	2,00%	10,00%	13%	10,00%		
		<b>21.709,30</b>	2.170,93	1.085,47	3.256,40	4.341,86	-	3.256,40	434,19	2.170,93	2.822,21	2.170,93	-	-
3	ESQUADRIAS	11,88%		10,00%	30,00%		20,00%		25,00%		15%			
		<b>184.753,56</b>	-	18.475,36	55.426,07	-	36.950,71	-	46.188,39	-	27.713,03	-	-	-
4	COBERTURA	27,28%			25,00%		30,00%		15,00%		10%	15,00%	5,00%	
		<b>424.108,89</b>	-	-	106.027,22	-	127.232,67	-	63.616,33	-	42.410,89	63.616,33	21.205,44	-
5	REVESTIMENTOS	17,06%		20%		35%	5%	10%	10%	15%	5%			
		<b>265.310,64</b>	-	53.062,13	-	92.858,72	13.265,53	26.531,06	26.531,06	39.796,60	13.265,53	-	-	-
6	PINTURA	20,21%			12%	13%	5%	15%	10%	5%		10%		30%
		<b>314.164,82</b>	-	-	37.699,78	40.841,43	15.708,24	47.124,72	31.416,48	15.708,24	-	31.416,48	-	94.249,45
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,43%	10%			30%		15%	25%		20%			
		<b>22.187,52</b>	2.218,75	-	-	6.656,26	-	3.328,13	5.546,88	-	4.437,50	-	-	-
8	INSTALAÇÕES EM GERAL	17,85%	10%	5%	12%	13%	20%	5%	5%		10%	5%	15%	
		<b>277.592,34</b>	27.759,23	13.879,62	33.311,08	36.087,00	55.518,47	13.879,62	13.879,62	-	27.759,23	13.879,62	41.638,85	-
Total Geral da Obra		<b>100%</b>	<b>2,07%</b>	<b>7,01%</b>	<b>16,03%</b>	<b>12,21%</b>	<b>15,99%</b>	<b>6,05%</b>	<b>12,07%</b>	<b>3,71%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,14%</b>	<b>4,04%</b>	<b>6,06%</b>
		<b>R\$ 1.554.835,18</b>	<b>R\$ 32.148,92</b>	<b>R\$ 109.006,69</b>	<b>R\$ 249.223,02</b>	<b>R\$ 189.786,92</b>	<b>R\$ 248.675,62</b>	<b>R\$ 94.119,93</b>	<b>R\$ 187.612,95</b>	<b>R\$ 57.675,77</b>	<b>R\$ 118.408,40</b>	<b>R\$ 111.083,36</b>	<b>R\$ 62.844,30</b>	<b>R\$ 94.249,45</b>